



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

(CREADA POR LEY N° 25265)

CIUDAD UNIVERSITARIA DE PATURPAMPA Telefax. 753134

Telefax N° 753295-Telefax N°751179-Telefax.N°753293-Telefax.N°753278-TELEF.N°752780

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME MENSUAL MES DE JUNIO 2005

CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTECION PABELLÓN DE LABORATORIO

I.- ANTECEDENTE:

- 1.1. Nombre del Proyecto : Construcción del Muro de Confección Pabellón de Laboratorio
- 1.2. Financiamiento : Fondos del Tesoro Publico.
- 1.3. Ejecuta : Universidad Nacional Huancavelica.
- 1.4. Modalidad de Ejecución : Administración directa
- 1.5. Residente de obra : Ing. Raúl Morales Lagones
- 1.6. Supervisor de Obra : Ing. Marco Antonio López Barrantes.

II.- DATOS GENERALES:

2.1 Ubicación del Proyecto:

- Lugar : Ciudad Universitaria Universitaria.
- Distrito : Huancavelica.
- Provincia : Huancavelica.
- Departamento : Huancavelica.

2.2 Presupuesto de Obra:

El Costo Total de financiamiento de la obra Asciede a la Suma de S/. 49,950.00 Nuevos Soles incluido los Gastos Generales.

2.3 Plazo de Ejecución:

El plazo de ejecución será de 02 meses.

2.4 Fecha de Inicio de obra.

Se dio inicio 04 de Mayo 2.005.

2.5 Fecha de Término de obra.

El termino de la obra se el 04 Julio.

III.- ASPECTOS TÉCNICOS:

3.1 Resumen de Valorización del Mes Junio 2,005.

Valorización M.O	: S/.	6,001.67	Inc/g.g.
Valorización Mat.	: S/.	9,412.01	Inc/g.g.
Valorizacio Eq y Herr	: S/.	15,248.16	Inc/g.g.
Valorizacion Mes de Junio	: S/.	30,661.85	Inc/g.g.

3.2 Resumen de Valoriz. Acumulada del Mes de Junio 2005.

Valorización. Acumulada M.O	: S/.	9,139.50	Inc/g.g.
Valorización. Acumulada Mat.	: S/.	23,674.19	Inc/g.g.
Valorización. Acumulada M.O	: S/.	17,136.31	Inc/g.g.
Val. Acumulada del mes Junio	: S/	49,950.00	Inc/g.g.
Saldo por Valorizar	: S/	0.00	Inc/g.g.

3.3 Avance Físico Mes y Acumulado del Presupuesto Total 2,005.

Avancé Físico del Mes Junio	: 61.39 %
Avance Acumulado del Mes Junio	: 100.00 %
Porcentaje por Val.Pres.Total	: 0.00 %

IV.- ASPECTOS ADMINISTRATIVO:

- La obra se ha culminado de acuerdo al expediente técnico.
- La supervisión le solicita el informe final de acuerdo a las normas de contraloría.
- Hacer llegar los mayores metrados para hacer un cuadro comparativo.

V.- ASPECTOS SOCIALES:

Esta obra es beneficio del Pabellón de los Laboratorios Central de la Universidad.

VI.- ANEXOS:

- Valorización del Mes de Junio 2005.
- Resumen de Valorizaciones.

Es todo cuanto informa a usted, para los fines que estime pertinente.

Atentamente.