



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

(CREADA POR LEY N° 25265)

CIUDAD UNIVERSITARIA DE PATURPAMPA Telefax. 753134

Telefax N° 753295-Telefax N°751179-Telefax.N°753293-Telefax.N°753278-TELEF.N°752780

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME MENSUAL MES DE JUNIO 2005

CONSTRUCCIÓN DE 2ª Y 3ª NIVEL Y PARQUE CENTRAL DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA

I.- ANTECEDENTE:

- 1.1. Nombre del Proyecto : Construcción del 3ª Piso de la Facultad de Enfermería
- 1.2. Financiamiento : Fondos del Tesoro Publico.
- 1.3. Ejecuta : Universidad Nacional Huancavelica.
- 1.4. Modalidad de Ejecución : Administración directa
- 1.5. Residente de obra : Ing. Raúl A. Morales Lagones
- 1.6. Supervisor de Obra : Ing. Marco Antonio López Barrantes.

II.- DATOS GENERALES:

2.1 Ubicación del Proyecto:

- Lugar : Ciudad Universitaria Paturpampa.
- Distrito : Huancavelica.
- Provincia : Huancavelica.
- Departamento : Huancavelica.

2.2 Presupuesto de Obra:

El Costo Total de financiamiento de la obra Asciede a la Suma:

Segundo Piso : S/. 458,635.93

Tercer Piso : S/ 476,683.43

Patio Central : S/. 104,051.09

Presupuesto Total de la Obra: S/. 1,039,370.45

2.3 Plazo de Ejecución:

El plazo de ejecución será de 12 meses calendarios.

El mismo que se hará en etapas de acuerdo al desembolso del tesoro publico.

2.4 Fecha de Inicio de obra.

Se dio Reinicio de Obra el 09 de Agosto 2,004.

2.5 Fecha de Término de obra.

El termino de obra esta de acuerdo a los desembolso que el Tesoro Publico asigne.

III.- ASPECTOS TÉCNICOS:

3.1 Resumen de Valorización del Mes Junio 2,005.

- Valorización del Block 02.

Valorización de Mano Obra	: S/.	4,124.37	Inc/g.g.
Valorización de Materiales	: S/.	32,619.50	Inc/g.g.
Valorización de Equipo y Herr.	: S/.	750.20	Inc/g.g.
Valorización total Block 02.	: S/.	37,494.08	Inc/g.g.

- Valorización del Block 03.

Valorización de Mano Obra	: S/.	3,717.26	Inc/g.g.
Valorización de Materiales	: S/.	14,243.60	Inc/g.g.
Valorización de Equipo y Herr.	: S/.	2,926.75	Inc/g.g.
Valorización total Block 03.	: S/.	20,887.61	Inc/g.g.

- Valorización del Block 04.

Valorización de Mano Obra	: S/.	1,106.93	Inc/g.g.
Valorización de Materiales	: S/.	25,580.34	Inc/g.g.
Valorización de Equipo y Herr.	: S/.	25.76	Inc/g.g.
Valorización total Block 04.	: S/.	26,713.03	Inc/g.g.

- Valorización del Parque Central

Valorización de Mano Obra	: S/.	13,627.35	Inc/g.g.
Valorización de Materiales	: S/.	42,275.86	Inc/g.g.
Valorización de Equipo y Herr.	: S/.	1,859.50	Inc/g.g.
Valorización Parzque Central	: S/.	57,762.71	Inc/g.g.

**Valorización Total del Mes Febrero - 05 = Val. Blok 02 + Val Block 03 + Val Block 04+
Val. P.C**

Valorización Total del Mes Junio – 05 : S/. 142,857.43 Inc/g.g

3.2 Resumen de Valorización Acumulada del Mes de Junio 2005.

Valorización acumulada total a Setiembre – 04 : S/. 503,546.85 Inc/g.g

- Block 02 , Tercer Nivel.

Valorización Acumulado de Mano Obra Jun-05 : S/. 25,807.65 Inc/g.g
Valorización Acumulado de Materiales Jun-05 : S/. 113,160.83 Inc/g.g.
Valorización Acumulado de Equipo y Herr.Jun-05 : S/. 4,732.56 Inc/g.g..
Valorización Acumulado total Block 02. Jun-05 : S/. 143,701.40 Inc/g.g

- Block 03 , Tercer Nivel.

Valorización Acumulado de Mano Obra Jun-05 : S/. 36,327.87 Inc/g.g
Valorización Acumulado de Materiales Jun-05 : S/. 141,560.84 Inc/g.g.
Valorización Acumulado de Equipo y Herr Jun-05 : S/. 13,892.70 Inc/g.g..
Valorización Acumulado total Block 03.Jun-05 : S/. 191,781.41 Inc/g.g

- Block 04 , Tercer Nivel

Valorización Acumulado de Mano Obra Jun-05 : S/. 23,612.98 Inc/g.g
Valorización Acumulado de Materiales Jun -05 : S/. 107,128.25 Inc/g.g.
Valorización Acumulado de Equipo y Herr Jun-05 : S/. 4,021.65 Inc/g.g..
Valorización Acumulado total Block 03.Jun -05 : S/. 134,762.87 Inc/g.g

- Parque Central

Valorización Acumulado de Mano Obra Jun-05 : S/. 19,174.21 Inc/g.g
Valorización Acumulado de Materiales Jun -05 : S/. 46,024.00 Inc/g.g.
Valorización Acumulado de Equipo y Herr. Jun-05: S/. 2,453.07 Inc/g.g.
Valorización Acumulado total Parque C. Jun -05: S/. 67,651.28 Inc/g.g

Val Acumulada de Enero-05 = Valorización Acumulado total Block 02 + Valorización Acumulado total Block 03 + Valorización Acumulado total Block 04 + Valorización Acumulado total Parque central

Valorización Acumulada Total Mes de Jun - 05 = S /. 537,896.96 Inc/g.g

- Resumen de Valorizaciones Acumulada a Jun 2,005

Valorización acumulada total a Setiembre – 04 : S/. 503,546.85 Inc/g.g
Valorización Acumulada Total Mes de Jun - 05 : S /. 537,896.96 Inc/g.g
Valorización acumulada total a Junio - 05 : S/. 1`041,443.80 Inc/g.g
Saldo por Valorizar : S/. 0.00 Inc/g.g.

3.3 Avance Físico Mes y Acumulado del Presupuesto Total 2,005.

Avancé Físico del Mes Junio – 05	:	13.74	%
Avance Acumulado del Mes Junio - 05	:	100.19	%

IV.- ASPECTOS ADMINISTRATIVO:

- La Supervisión esta en coordinación con el ingeniero residente de la obra existe materiales en stop.
- Los proveedores no entrega los materiales a tiempo lo que ocasiona que la obra se atrase.
- Se le pide que acelere los trabajos para poder cumplir de acuerdo a las metas.
- Se debe dar mantenimiento a las maquinarias que se emplean en las obra.
- Ha solicitado un adicional para poder cumplir con las metas establecidas y ha la vez para poder ejecutar los mayores metrados existente en obra

V.- ASPECTOS SOCIALES.

Esta obra es beneficio de los estudiantes de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica.

VI.- ANEXOS.

- Valorización del Mes de Junio 2,005.
- Resumen de Valorizaciones.

Es todo cuanto informa a usted, para los fines que estime pertinente.

Atentamente.

