



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

(CREADA POR LEY N° 25265)

CIUDAD UNIVERSITARIA DE PATURPAMPA Telefax. 753134
Telefax N° 753295-Telefax N°751179-Telefax.N°753293-Telefax.N°753278-TELEF.N°752780

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME MENSUAL MES DE JUNIO 2005

CONSTRUCCIÓN LABORATORIOS DE LA E. A. P. DE MINAS

I.- ANTECEDENTE:

- 1.1. Nombre del Proyecto : Construcción Laboratorios E. A. P Minas.
- 1.2. Financiamiento : Fondos del Tesoro Publico.
- 1.3. Ejecuta : Universidad Nacional Huancavelica.
- 1.4. Modalidad de Ejecución : Administración directa
- 1.5. Residente de obra : Ing. Raúl A. Morales Lagones.
- 1.6. Supervisor de Obra : Ing. Marco Antonio López Barrantes.

II.- DATOS GENERALES:

2.1 Ubicación del Proyecto:

- Lugar : Ciudad Universitaria Trapiche Santa Rosa.
- Distrito : Lircay.
- Provincia : Lircay.
- Departamento : Huancavelica.

2.2 Presupuesto de Obra:

El Costo Total de financiamiento de la obra Asciede a la Suma de S/.540,048.64 Nuevos Soles incluido los Gastos Generales.

2.3 Plazo de Ejecución:

El plazo de ejecución será de 12 meses calendarios.

El mismo que se hará en etapas de acuerdo al desembolso del tesoro publico.

2.4 Fecha de Inicio de obra.

Se dio Reinicio de Obra el 09 de Agosto 2,004.

2.5 Fecha de Término de obra.

El termino de obra esta de acuerdo a los desembolso que el Tesoro Publico asigne.

III.- ASPECTOS TÉCNICOS:

3.1 Resumen de Valorización del Mes Mayo 2,005.

Valorización de M.O Mayo	: S/.	8,384.25	Inc/ g.g
Valorización de Mat.Mayo	: S/.	25,274.79	Inc/ g.g
Valorización de Eq.Herr.Mayo	: S/.	349.12	Inc/ g.g
Valorizacion Mes de Mayo	: S/.	34,008.17	Inc/g.g.

3.2 Resumen de Valorización Mayores Metrados del Mes Mayo 2,005.

Valorización de M.O Mayo	: S/.	1,481.01	Inc/ g.g
Valorización de Mat.Mayo	: S/.	1,657.28	Inc/ g.g
Valorización de Eq.Herr.Mayo	: S/.	10.25	Inc/ g.g
Valorizacion Mes de Mayo	: S/.	3,148.55	Inc/g.g.

3.3 Resumen de Valorización de Deductivo del Mes Mayo 2,005.

Valorización de M.O Mayo	: S/.	510.39	Inc/ g.g
Valorización de Mat.Mayo	: S/.	381.15	Inc/ g.g
Valorización de Eq.Herr.Mayo	: S/.	15.26	Inc/ g.g
Valorizacion Mes de Mayo	: S/.	906.81	Inc/g.g.

3.4 Resumen de Valorización del Mes Mayo 2,005.

Val. Del Mes Mayo + Val. De May.Met. - Val. Deductivo
34,008.17 + 3,148.55 - 906.81 = S/ 36,249.91 Inc/g.g

3.5 Resumen de Valorización Acumulada del Mes de Mayo 2005.

Val. Acumulada de M.O Mayo	: S/.	146,138.54	Inc/ g.g
Val. Acumulada de Mat.Mayo	: S/.	381,070.27	Inc/ g.g
Val. Acumuladade Eq.Herr.May.	: S/.	11,933.02	Inc/ g.g
Val. Acumulada del mes Mayo	: S/	539,141.83	Inc/g.g.

3.6 Resumen de Valor. Acumulada Mayores Metrados del Mes de Mayo 2005.

Val.Acumulada de M.O Mayo	: S/.	1,481.01	Inc/ g.g
Val.Acumulada de Mat.Mayo	: S/.	1,657.28	Inc/ g.g
Val.Acumulada de Eq.Herr.Mayo	: S/.	10.25	Inc/ g.g
Val.Acumulada Mes de Mayo	: S/.	3,148.55	Inc/ g.g

3.7 Resumen de Valor. Acumulada Deductivos del Mes de Mayo 2005.

Val.Acumulada de M.O Mayo	: S/.	510.39	Inc/ g.g
Val.Acumulada de Mat.Mayo	: S/.	381.15	Inc/ g.g
Val.Acumulada de Eq.Herr.Mayo	: S/.	15.26	Inc/ g.g
Val.Acumulada Mes de Mayo	: S/.	906.81	Inc/ g.g

3.8 Resumen de Valorización Acumulada del Mes Mayo 2,005.

**Val. Acum.del mes Mayo + Valor. Acum. May.Met.- Valor.Acum.Deduc.
539,141.83 + 3,148.55 - 906.81 = S/. 541,383.57 Inc/g.g.**

3.9 Avance Físico Mes y Acumulado del Presupuesto Total 2,005.

Avancé Físico del Mes Mayo	:	6.71 %
Avance Acumulado del Mes Mayo	:	100.25 %
Porcentaje por Val.Pres.Total	:	0.00 %

IV.- ASPECTOS ADMINISTRATIVO:

- Se ha culminado la obra por lo que se ha solicitado que se convoque al comité de recepción de obra para la recepción de la obra.
- También se le solicita al organismo ejecutor que falta entregar su informe final y sus planos de replanteo para poder hacer la liquidación de la obra.

V.- ASPECTOS SOCIALES:

Esta obra es beneficio de los estudiantes de la E.A.P. de Electrónica de la sede de Lircay de la Universidad Nacional de Huancavelica.

VI.- ANEXOS:

- Resumen de Valorización del Mes de Mayo 2005.

Es todo cuanto informa a usted, para los fines que estime pertinente.

Atentamente.