



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

(CREADA POR LEY N° 25265)

CIUDAD UNIVERSITARIA DE PATURPAMPA Telefax. 753134
Telefax N° 753295-Telefax N°751179-Telefax.N°753293-Telefax.N°753278-TELEF.N°752780

DIRECCION UNIVERSITARIA DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME MENSUAL MES DE JUNIO 2005

I.- ANTECEDENTE:

- 1.1. Nombre del Proyecto : Construcción Pabellón de Derecho y Ciencias Políticas.
- 1.2. Financiamiento : Fondos del Tesoro Publico.
- 1.3. Ejecuta : Universidad Nacional Huancavelica.
- 1.4. Modalidad de Ejecución : Administración directa
- 1.4. Residente de obra : Raúl A. Morales Lagones.
- 1.5. Supervisor de Obra : Marco Antonio López Barrantes.

II.- DATOS GENERALES:

2.1 Ubicación del Proyecto:

- Lugar : Ciudad Universitaria Paturpampa.
- Distrito : Huancavelica.
- Provincia : Huancavelica.
- Departamento : Huancavelica.

2.2 Presupuesto de Obra :

El Costo Total de financiamiento de la obra Ascende a la Suma de S/.612,384.66 Nuevos Soles incluido los Gastos Generales.

2.3 Plazo de Ejecución:

El plazo de ejecución será de 07 meses calendarios.
El mismo que se hará en etapas de acuerdo al desembolso del tesoro publico.

2.4 Fecha de Inicio de obra.

Se dio Inicio de Obra el 16 de Mayo 2,005 en la parte física.

2.5 Fecha de termino de obra.

El termino de obra esta de acuerdo a los desembolso que el Tesoro Publico asigne.

III.- Aspectos Técnicos.

3.1 Resumen de Valorización del Mes Junio 2,005.

- Valorización de Estructuras y Arquitectura

Valorización de Mano de Obra	S/.	10,987.39	Inc / g.g
Valorización de Materiales	S/.	43,663.48	Inc / g.g
Valorización de Eq y Herr	S .	5,232.60	Inc / g.g
Valorización de Junio	S/.	59,883.47	Inc / g.g

- Valorización de Instalación Sanitaria.

Valorización de Mano de Obra	S/.	135.36	Inc / g.g
Valorización de Materiales	S/.	152.99	Inc / g.g
Valorización de Eq y Herr	S .	4.15	Inc / g.g
Valorización de Junio	S/.	292.51	Inc / g.g

- Valorización de Mayores Metrados

Valorización de Mano de Obra	S/.	1,025.51	Inc / g.g
Valorización de Materiales	S/.	6,989.30	Inc / g.g
Valorización de Eq y Herr	S .	373.14	Inc / g.g
Valorización de Junio	S/.	8,387.96	Inc / g.g

Valorizacion Total del Mes de Junio S/. 68,563.94 Inc/g.g.

3.2 Resumen de Valorización Acumulada del Mes de Junio 2,005.

- **Valoriz. Acumulada Estructura y Arquitectura.**

Val.Acumulada de Mano de Obra	S/.	28,942.79	Inc / g.g
Val.Acumulada de Materiales	S/.	102,480.83	Inc / g.g
Val.Acumulada de Eq y Herr	S/.	12,144.32	Inc / g.g
Val.Acumulada de Junio	S/.	143,567.94	Inc / g.g

- **Valoriz. Acumulada Instalaciones Sanitaria.**

Val.Acumulada de Mano de Obra	S/.	445.19	Inc / g.g
Val.Acumulada de Materiales	S/.	293.23	Inc / g.g
Val.Acumulada de Eq y Herr	S/.	12.03	Inc / g.g
Val.Acumulada de Junio	S/.	750.45	Inc /g.g

- **Valorización Acumulada de Mayores Metrados**

Val.Acumulada de Mano de Obra	S/.	1,040.55	Inc / g.g
Val.Acumulada de Materiales	S/.	7,085.30	Inc / g.g
Val.Acumulada de Eq y Herr	S/.	378.58	Inc / g.g
Val.Acumulada de Junio	S/.	8,504.44	Inc / g.g

Valoriz. Acumulada Total Junio-05. S/.152,822.83 Inc/g.g.

Saldo del Pres.Total de Obra : S/. 459,561.38 Inc/g.g.

3.3 Avance Físico del Mes y Acumulado.

A) Avancé Físico del Mes Junio-05.	:	9.83 %
B) Avancé Físico del Mes Junio-05.May. Metrados	:	1.37 %

Avance del mes del Junio 2,005. : 11.20 %

c)Avance Acumulado del Mes Junio-05.	:	23.44 %
d)Avance Acumulado de Mayores Metrados	:	1.39 %

Avance Acumulado del mes de Junio 2,005 : 24.83 %

IV ASPECTOS ADMINISTRATIVO.

- Con respecto al metrado encofrado de gradería falso piso de aulas (8.66 m2). En vista que ha sido aprobado por la supervisión ya que no se tuvo respuesta del área de proyecto y de acuerdo a las normas se da como aceptado por lo que la supervisión le pide que envíe con su costo unitario para poder hacer la valorización respectiva lo cual se le considerara para el próximo mes.

V ASPECTOS SOCIALES.

Esta obra es beneficio de los estudiantes de la Universidad

Nacional de Huancavelica y de la comunidad en general.

VI ANEXOS.

- Valorización del Mes de Junio 2005.

Es todo cuanto informa a usted, para los fines que estime pertinente.

Atentamente.