

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA QUE SE BIENEN EJECUTANDO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2005 (RESOLUCION N° 732-2004-R-UNH)

EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE COMPROMISO Y FISICO REALIZADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2005

SNIP	PROYECTOS / ACTIVIDADES	PPTO ASIGNADO 2005			SALDO A EJECUT.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2005 (FUENTE REPORTE SIAF)												AVANCE FISICO (FUENTE INFORME N° 174-05/0-MALB-OI-DUI-R-UNH)		AREA Y DESCRIPCION TOTAL DE OBRA		AREA Y DESCRIPCION TOTAL DE OBRA A EJECUTAR EL 2005		OBSERVACION				
		PIA	AMP. O RED. PPTO	TOTAL PPTO		ACUM ENE-DIC	ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC	EJECUCION FISICA DEL TOTAL DE OBRAS%	VALORZAICION SI.	area total a const.	Descripcion Total del Proyecto	area a const. 2005		Descripcion a ejecutarse el 2005			
PROYECTOS DE INVERSION																												
SEDE CENTRAL																												
2770	CONSTRUCCION DEL AUDITORIUM DE LA UNH III ETAPA	2.005.010,00	-864.684,24	1.140.315,76	211.563,97	928.751,79	38.848,67	139.402,90	221.951,41	172.434,97	129.817,48	51.866,45	147.963,16	26.466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44%	2.032.448,84	4047,30 m2	Auditorium confortable para 1150 butacas, con sus niveles, sanitarios, escenario y ambientes para servicios complementarios, baterías de ss hh, circulación vertical y horizontal	1321,86 m2	Casco estructural (columnas, vigas, losas, cubierta, instalaciones sanitarias.				
2756	CONSTRUCCION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO II ETAPA	282.178,00	44.352,88	326.530,88	2.529,66	324.001,22	19.832,60	34.838,55	52.211,36	103.257,80	12.895,73	24.141,90	54.054,72	22.768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	1'615.208,84	2760,00 m2	Comedor principal, cocina, almacenes, calefín docentes y administrativos, ambientes de servicio social, circulación horizontal y vertical, baterías de ss hh y salas de mañanitas.	496,80 m2	Acabados finales de la infraestructura, almacenes, circulación horizontal y vertical, baterías de ss hh y patio de maniobras				
	CONSTRUCCION DEL PABELLON DE ENFERMERIA IV ETAPA	197.590,00	32.399,11	229.989,11	1.682,35	228.306,76	10.154,56	48.862,14	47.672,37	45.751,87	6.280,52	17.319,59	32.805,03	19.440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	101,84%	1.091.406,33	2297,72 m2	Construcción de ambientes del 2do, 3er servicios de SSIH, circulación horizontal y vertical, y patio central con tratamiento paisajístico de áreas interiores de la facultad	441,20 m2	Culminación de los ambientes del 3er nivel y el patio central con tratamiento paisajístico de áreas interiores de la facultad				
2772	CONSTRUCCION PABELLON DE CIENCIAS EMPRESARIALES	0,00	11.529,00	11.529,00	-0,36	11.529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,36	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Culminación total de la obra, con la finalidad de realizar la entrega de la obra a la comisión de recepción de obras.	Obra culminada y recepcionada por la Comisión de Recepción de Obras			
10619	CONSTRUCCION PABELLON E.A.P. DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS UNH	349.650,00	282.947,07	632.597,07	216.088,21	416.508,86	0,00	3.789,70	38.553,99	142.291,19	70.298,44	50.243,27	88.096,94	23.235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%	304.367,93	600,00 m2	Saulas, 2 ambientes admini, 1 ambiente múltiple, baterías de ss. H.H, circulación vertical y horizontal	479,34 m2	Casco estructural de las Saulas, 2 ambientes admini, 1 ambiente múltiple, baterías de ss. H.H, circulación vertical y horizontal				
10628	RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA A CARGAS ESPECIALES Y ALUMBRADO PUBLICO	323.916,00	0,00	323.916,00	141.738,97	182.177,03	0,00	2.890,98	49.265,01	0,00	0,00	0,00	124.351,64	5.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Tendido de red secundaria aérea y subterránea, alumbrado público, y acometidas en toda la ciudad Universitaria.	4700,00 m2	Tendido de red secundaria aérea y subterránea, alumbrado público, y acometidas en toda la ciudad Universitaria.	
9743	CONSTRUCCION PLAYA DE ESTACIONAMIENTO U.N.H.	99.900,00	13,76	99.913,76	48.375,95	51.537,81	0,00	862,39	9.450,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Estacionamiento con área techada y libre, área dura de maniobras y circulación peatonal, áreas verdes	1973,00 m2	Estacionamiento libre, área dura de maniobras y circulación peatonal, áreas verdes	
8098	CONSTRUCCION DE INFRA. PARA LA INST. DE MODULO DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y PRODUCCION EN LA UNH.	0,00	76.154,03	76.154,03	43.075,43	33.078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Ambientes para la instalación de las diferentes maquinarias, sistema eléctrico trifásico.	Culminación Ambientes para la instalación de las diferentes maquinarias, sistema eléctrico trifásico	Obra a iniciarse su ejecución física el cuarto trimestre	
10614	CONSTRUCCION AULA MAGNA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYELICA	117.882,00	68.533,00	186.415,00	168.015,92	18.399,08	0,00	1.589,68	16.576,90	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Infraestructura, nave, escenario, vestidores, ss. hh. Y equipamiento	248,00 m2	Infraestructura, nave, escenario, vestidores, ss. hh. Y equipamiento	Obra a iniciarse su ejecución física el cuarto trimestre
10385	CONSTRUCCION PARANINFO FACULTAD DE INGENIERIA U.N.H.	79.920,00	111.362,20	191.282,20	182.624,19	8.458,01	0,00	939,41	7.518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Infraestructura, nave, escenario, vestidores, SS HH, y equipamiento (asientos) y casaca de proyección e incorporando un ambiente construido 63 m2.	247,00 m2	Infraestructura, nave, escenario, vestidores, SS HH, y equipamiento (asientos) y casaca de proyección e incorporando un ambiente construido 63 m2.	Obra a iniciarse su ejecución física el cuarto trimestre
	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	49.950,00	-13,33	49.936,67	0,00	49.936,67	1.375,03	6.812,50	16.477,85	7.676,53	11.365,41	6.029,55	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00						Muro de contención de 3 m., de altura promedio. Entre la Facultad de Enfermería, Laboratorio Central de la UNH	484,98 m2	Muro de 3 m., de altura promedio. En el lado norte del Laboratorio Central de la UNH	Obra culminada y recepcionada por la Comisión de Recepción de Obras
8781	CONSTRUCCION DEL SISTEMA VIAL CIUDAD UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYELICA	349.650,00	83.306,76	432.956,76	123.225,40	309.731,36	0,00	1.841,05	39.189,60	0,00	106.375,74	0,00	119.991,11	42.333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77%	81.263,37	1209,00 m2	Vías de sección promedio 6 m., mas calzadas de 1,20 m., promedio en ambos lados, cunetas y tratamientos paisajísticos, tramo entre el Comedor Universitario hasta la Facultad de Enfermería.	493,62 m2	Vías de sección promedio 6 m., mas calzadas de 1,20 m., promedio en ambos lados, cunetas y tratamientos paisajísticos, tramo entre el Comedor Universitario hasta la Facultad de Enfermería.				
SEDES																												
CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA SEDE ACOBAMBA																												
10557	* CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARANINFO ACOBAMBA	0,00	168.056,72	168.056,72	141.175,10	26.881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%	426.745,26	443,30 m2	Nave, escenario, vestidores, ss hh	443,30 m2	Parte estructural de la nave, escenario, vestidores, ss hh	Obra a iniciarse su ejecución física el cuarto trimestre			
	* CONSTRUCCION INTEGRAL E.A.P. AGRONOMIA ACOBAMBA (LABORATORIO)	0,00	33.571,00	33.571,00	9.395,46	24.175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.236,55	395,00	4.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Construcción de ambientes para el uso exclusivo de laboratorios, depósitos, SS HH circulación horizontal y vertical.	260,62 m2	Culminación total de la obra, con la finalidad de realizar la entrega de la obra a la comisión de recepción de obras.	
10714	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA E.A.P. DE AGRONDUSTRAS - ACOBAMBA DE LA UNH	239.760,00	-17.375,41	222.384,59	63.642,74	158.741,85	0,00	1.530,60	27.865,60	0,00	0,00	0,00	93.616,14	35.729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						5 aulas, 2 ambientes admini., ss.hh. Circulación vertical y horizontal	522 m2	5 aulas, 2 ambientes admini y circulación horizontal	
8907	CONSTRUCCION COMEDOR UNIVERSITARIO E.A.P. SEDE ACOBAMBA - ACOBAMBA	64.259,00	26.387,45	90.646,45	19.968,13	70.678,32	3.796,53	9.828,65	12.097,91	15.405,99	17.148,12	0,00	5.297,44	7.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27%	69.102,60	420 m2	Comedor, 1 cocina, 1 despensa, circulación horizontal.	420 m2	Acabados finales en los diferentes ambientes.				
CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA SEDE LIRCAY																												
	* CONSTRUCCION INTEGRAL E.A.P. MINAS LIRCAY (LABORATORIO)	0,00	7.025,00	7.025,00	338,00	6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,68	1.281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Construcción de ambientes para el uso exclusivo de laboratorios, depósitos, SS HH circulación horizontal y vertical.	336,00 m2	Culminación total de la obra, con la finalidad de realizar la entrega de la obra a la comisión de recepción de obras.	Obra culminada y recepcionada por la Comisión de Recepción de Obras
10621	* CONSTRUCCION PARANINFO SEDE LIRCAY UNH	368.224,00	-165.743,34	202.480,66	85.000,00	117.480,66	0,00	3.021,80	19.406,70	14.104,60	14.559,50	18.230,95	46.928,11	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Nave, escenario, vestidores, ss hh	443,30 m2	Nave, escenario, vestidores, ss hh	Obra a iniciarse su ejecución física el cuarto trimestre
10870	* CONSTRUCCION LOSA MULTIDEPORTIVA SEDE LIRCAY - UNH	48.776,00	0,00	48.776,00	500,72	48.275,28	0,00	1.095,89	9.024,23	17.109,90	3.197,25	0,00	7.679,66	10.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	101,84%	48.928,61	720 m2	Losa multi-deportiva para futbol, voley, basquetbol	720 m2	Losa multi-deportiva para futbol, voley, basquetbol	Obra culminada y recepcionada por la Comisión de Recepción de Obras			
CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA SEDE PAMPAS																												
	* CONSTRUCCION INTEGRAL E.A.P. ELECTRONICA PAMPAS (LABORATORIO)	0,00	2.897,00	2.897,00	425,44	2.471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,56	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Construcción de ambientes para el uso exclusivo de laboratorios, depósitos, SS HH circulación horizontal y vertical, caja de escalera	260,82 m2	Culminación total de la obra, con la finalidad de realizar la entrega de la obra a la comisión de recepción de obras.	Obra culminada y recepcionada por la Comisión de Recepción de Obras
10622	* CONSTRUCCION PARANINFO SEDE PAMPAS UNH	200.975,00	0,00	200.975,00	82.112,05	118.862,95	0,00	991,12	21.319,00	0,00	0,00	0,00	96.552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Nave, escenario, vestidores, ss hh	228,47 m2	Estructura y acabados de la nave.	Obra a iniciarse su ejecución física el cuarto trimestre
10319	* CONSTRUCCION PABELLON DE LA E.A.P. DE INGENIERIA DE SISTEMAS	218.176,00	99.291,77	317.467,77	81.468,42	235.999,35	0,00	1.321,85	15.927,50	100.257,43	6.023,56	16.292,05	75.510,80	20.666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42%	97.624,06	589 m2	5 aulas, 2 ambientes admini., ss.hh. Circulación vertical y horizontal. Mobiliario.	589 m2	Estructura de 5 aulas, 2 ambientes admini., ss.hh. Circulación vertical y horizontal.	Los acabados de esta obra lo realizará la Municipalidad Distal de Daniel Hernández en merito al convenio suscrito con la Universidad.			
ACTIVIDADES																												
GESTION DE PROYECTOS																												
	ELABORACION DE PERFILES	86.326,00	0,00	86.326,00	53.063,96	33.262,04	2.700,85	5.115,49	2.695,24	5.262,35	3.753,66	1.464,12	3.967,04	8.303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10 Perfiles	Elaboración de Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil de Inversión Pública.	10 Perfiles	Elaboración de Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil de Inversión Pública.			
	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	65.254,00	0,00	65.254,00	28.502,56	36.751,44	3.405,78	4.460,67	3.405,88	3.554,70	3.984,56	3.357,80	9.271,73	5.310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18 Expedientes	Elaboración Expedientes Técnicos.	18 Expedientes	Elaboración Expedientes Técnicos.			
	LIQUIDACION DE OBRAS	23.420,00	0,00	23.420,00	9.115,26	14.304,74	1.328,01	1.904,10	1.313,78	1.476,05	1.903,31	1.591,11	2.533,48	2.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15 Liquidación	Elaboración de Expedientes Liquidaciones Físico Financiero de Obras.	15 Liquidación	Elaboración de Expedientes Liquidaciones Físico Financiero de Obras.			
	SUPERVISION DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7 Obras	Supervisar la ejecución, elaborar las valorizaciones mensuales de las obras en ejecución	7 Obras	Supervisar la ejecución, elaborar las valorizaciones mensuales de las obras en ejecución			
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO		5.170.816,00	0,43	5.170.816,43	1.713.827,53	3.456.988,90	81.442,03	271.119,47	611.923,15	628.793,38	387.603,28	226.874,14	912.834,45	336.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									